

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

บัญชีติดตามและประเมินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ	๙๐,๐๐๐	๗๐,๓๑๙	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการรับเสด็จ - ส่งเสด็จ	๒๐,๐๐๐	-			/		ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งและเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเลือกตั้งทั่วไป	๔๐,๐๐๐	-				/	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จัดทำแผนพัฒนาตำบล	๑๐,๐๐๐	๗,๓๗๙	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรของหน่วยงาน (ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ)	๒๘๐,๐๐๐	-				/	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐	-			/		ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาตาล	๓๑๔,๐๐๐	-		/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านรักษาความสงบ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบภัยหรือผู้ประสบสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๘๒	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๖๑	/				ธ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ภายในตำบลนาตาล	๘๖,๖๗๐	-				/	-	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในตำบลนาตาล	๙๑,๐๐๐	-		/			-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๗๘	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๖๔	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่ไม้เท้าและแห่พระ	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๗	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิสาขบูชา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๘	โครงการประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย	๘๘,๐๐๐	๘๒,๑๓๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางวิภาวี) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖	๑๓๑,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้าแยก - วัดสีदानาอ่าง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายงค์) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖	๑๐๓,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างฝายห้วยกุดม่วง บ้านคำข่า หมู่ที่ ๒	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๘,๕๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายขัวไม้ยาง) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายหนองข้างตาย) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓	๙๔,๗๐๐	๙๑,๐๐๐	/				ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาตาล	๔๐๐,๐๐๐	-		/			ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕	๒๓,๐๐๐	-		/			ก.ย.-๖๖	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด (สายสี่แยกบ้าน น.ส.จิตติพร- บ้านนางปาง) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑	๑๐๔,๐๐๐	-		/			มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านครูลำพิง) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑	๓๗๓,๐๐๐	-		/			มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหนองสะโนว์-บ้านนางมล) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑	๗๗,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายดอนกกฝั่ง) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายหนองลุมพุก) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	-		/			มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสู่พื้นที่การเกษตร (สายป่าช้าหนองเชียงคำ) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๐๐	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนางบัวเลียน) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลำห้วยนาตาลตอนล่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕	๒๘๓,๔๐๐	๒๐๓,๖๐๐	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญเยี่ยม อ่อนจงไกร) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕	๑๑๒,๑๐๐	-				/	-	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองจันทร์เพ็ญ-หนองบัว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕	๕๔,๖๐๐	๕๓,๕๐๐	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองมันปลา) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖	๔๕๐,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบึงน้อย) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖	๑๓๘,๐๐๐	-		/			มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหลังวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗	๑๑๗,๐๐๐	-		/			มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่ ๒	๘๘๐,๐๐๐	-		/			ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปใบเสมา บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓	๑,๙๒๒,๐๐๐	-		/			ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจันทร์เพ็ญเชื่อมสะพานข้าม ลำน้ำพุง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕	๓,๐๕๙,๐๐๐	-		/			ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา	๑๐,๐๐๐	๑,๓๖๙	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาน้ำจืด	๔๐,๐๐๐	๓๗,๗๗๓	/				มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาตาล	๑๕๐,๐๐๐	-		/			ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด อบต.

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ประสบปัญหาจากภัยแล้งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาตาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินการได้ และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป้าหมายลดน้อยลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม โอนลด เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลได้น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงได้ทำหนังสือขอรับอุดหนุนไปยังหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด และได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้โดยตรงต่อผู้บริหารส่วนตำบล www.natan.go.th หรือติดต่อได้ให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เลขที่ ๒๔๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒๗๖๑๓๐๘